Montanari Group
GEARLESS&GEARBOX TRACTION MACHINES

RICHIESTA PREVENTIVO
GEARLESS

Allo scopo di evitare ritardi per mancanza di dati o errori, chiediamo di compilare e verificare tutte le informazioni contenute in questo modulo.
In caso di dubbi, il ns Dipartimento Commerciale sarà a disposizione per aiutarvi. Potete compilare il modulo scrivendo nei campi oppure potete stamparlo per compilare a penna.

NOME AZIENDA _____

NOME - COGNOME _____

RUOLO: _____

Nazione _____ Città _____ Via _____ N° _____ CAP _____

E-mail _____ Telefono: _____ Sito web: _____

DATA DI CONSEGNA DESIDERATA _____ RIFERIMENTO IMPIANTO _____

NORMA DI RIFERIMENTO **IMPORTANTE**: prestare attenzione alla scelta della normativa con riferimento all'impianto e al paese in cui sarà installato il gearless.

EN 81 - 1: 2010 ☐ EN 81 - 20/50 ☐ ALTRO _____

INFORMAZIONI IMPIANTO

MR ☐ MRL ☐



CORSA mt

FERMATE n°

VELOCITÀ CABINA m/s

PORTATA kg

CABINA + OPERATORE+ TELAIO = kg

CATENA DI COMPENSAZIONE
100% ☐
ALTRO:

CONTRAPPESO kg

ENCODER

SINCOS ☐ SSI ☐
ENDAT ☐ ALTRO

CAVO
senza connettore ☐
con connettore ☐
tipo di inverter

TIRO



1:1 ☐ 2:1 ☐ ALTRO:

PULEGGIA DI DEVIAZIONE

n°

SU BRONZINE ☐
SU CUSCINETTI ☐

POSIZIONE MACCHINA

IN ALTO ☐ IN BASSO ☐ LATERALE ☐

MOTORE

VOLTAGGIO MOTORE

415 - 360 V ☐

240 - 208 V ☐

ALTRO

PULEGGIA DI TRAZIONE

Diam. mm

A SBALZO ☐ FUNI n° Diam mm

Forza di rottura Nm:

N° BLOCCA FUNI
1 ☐
2 ☐

KIT DI SBLOCCAGGIO REMOTO DEL FRENO

3,5 mt ☐ 7 mt ☐

SICUREZZA

Compilare questi dati solo per impianti con relivellamento

☐ UCM: Movimento incontrollato della cabina

DISTANZA DI RILEVAMENTO DETECTOR mm

TEMPO DI REAZIONE QUADRO ms

ACCESSORI

TELAIO/BASAMENTO

NO ☐ BASSO ☐
ALTO CON PULEGGIA DI RINVIO ☐
DISTANZA DELLE FUNI mm

PROTEZIONE PULEGGIA

BASE ☐ PROTEZIONE COMPLETA ☐

SE AVETE INFORMAZIONI AGGIUNTIVE POTETE SCRIVERLE QUI ☺